



## Turvallisesti telineellä

Käyttöönottotarkastus työmaalla

Kunnossapitotarkastus työmaalla

Telineen numero: \_\_\_\_\_

Sallittu pintakuorma: \_\_\_\_\_ kg/m<sup>2</sup>

Vuokraamo: \_\_\_\_\_

Tarkastuspäivä: \_\_\_\_\_

Merkki ja tyyppi: \_\_\_\_\_

Sallittu pistekuorma: \_\_\_\_\_ kg/m<sup>2</sup>

Vuokraaja / työmaa: \_\_\_\_\_

Tarkastukseen osallistuneet: \_\_\_\_\_

Kunnossa Korjattava

	Kunnossa	Korjattava
1. Alusta on tasainen ja kantava, telinejalan alla on aluslevy asianmukaisesti paikallaan		
2. Pystysalot ovat pystysuorassa, jäykisteenä vaakajuoksut ja vaakajokat		
3. Vinotukia on asennusohjeen / telinesuunnitelman mukaisesti kiinnitettyinä pystysalkoihin vaakajuoksujen risteyskohtiin		
4. Teline on ankkuroitu asennusohjeen / telinesuunnitelman mukaisesti		
5. Nousutie on asennusohjeen mukainen ja tukevasti kiinnitetty		
6. Työtasot on tukevasti kiinnitetty niin, että ne eivät voi siirtyä paikaltaan		
7. Työtason vapaiden sivujen ja aukkojen suojana ovat suojakaiteet, käsijohde 1m ja välijohde 0,5m korkeudella sekä jalkalista		
8. Työtason etäisyys seinästä on enintään 0,25m, muutoin on oltava suojakaiteet		
9. Työtaso ei ole liukas, siinä ei ole yli 30mm rakoja eikä tarpeetonta tavaraa		
10. Telineen alla on tarvittaessa suojakatos suojaamassa liikennettä ja jalankulkijoita putoavilta tavaroilta		
11. Telineen vaara-alue on eristetty ympäristöstä		
12. Telineeseen on käyttöönottotarkastuksen yhteydessä kiinnitetty telinekortti, johon on merkitty myös kunnossapitotarkastukset		
13. Vapaasti seisovan telineen korkeus on enintään 3 kertaa pienin sivumitta		
14. Siirrettävä telineen pyörät ehjät ja varustettu lukituksella, työskentelyn aikana lukitut		
15. Teline on asennusohjeen mukainen, siihen ei ole tehty ohjeen vastaisia muutoksia		

Huomautukset/korjattavaa	Korjattu pvm / korjaaja
Allekirjoitukset	
Työnantajan edustajat	Työntekijöiden edustajat
	Telinetyön työnjohtaja